

危险性较大设备检测检验项目明细表

单位名称： 新巴尔虎右旗超凡矿业有限责任公司

检测项目	检测数量	报告编号	设备型号	检测（使用）地点	检测日期	有效期至	检测结果
高压开关柜	1	安德 GYKG25/D-0730181	KYN28A-12	35kV 变电站配电室	2025. 07. 30	2026. 07. 29	合格
高压开关柜	1	安德 GYKG25/D-0730182	KYN28A-12	35kV 变电站配电室	2025. 07. 30	2026. 07. 29	合格
高压开关柜	1	安德 GYKG25/D-0730183	KYN28A-12	35kV 变电站配电室	2025. 07. 30	2026. 07. 29	合格
高压开关柜	1	安德 GYKG25/D-0730184	KYN28A-12	35kV 变电站配电室	2025. 07. 30	2026. 07. 29	合格
高压开关柜	1	安德 GYKG25/D-0730185	KYN28A-12	35kV 变电站配电室	2025. 07. 30	2026. 07. 29	合格
高压开关柜	1	安德 GYKG25/D-0730186	KYN28A-12	35kV 变电站配电室	2025. 07. 30	2026. 07. 29	合格
高压开关柜	1	安德 GYKG25/D-0730187	KYN28A-12	35kV 变电站配电室	2025. 07. 30	2026. 07. 29	合格
高压开关柜	1	安德 GYKG25/D-0730188	KYN28A-12	35kV 变电站配电室	2025. 07. 30	2026. 07. 29	合格
高压开关柜	1	安德 GYKG25/D-0730189	KYN28A-12	35kV 变电站配电室	2025. 07. 30	2026. 07. 29	合格
高压开关柜	1	安德 GYKG25/D-0730190	KYN28A-12	35kV 变电站配电室	2025. 07. 30	2026. 07. 29	合格

赤峰安德检测检验有限公司

注： 1. 此表呈报应急管理局，请勿遗失。

2. 此表复印无效

检测检验报告

委托单位: 新巴尔虎右旗超凡矿业有限责任公司
受检单位: 新巴尔虎右旗超凡矿业有限责任公司
检测检验类别: 定期检测检验
检测检验日期: 2025 年 07 月 30 日

赤峰安德检测检验有限公司



检测设备目录表

序号	设备名称	设备型号	报告编号
1	高压开关柜	KYN28A-12	安德 GYKG25/D-0730181
2	高压开关柜	KYN28A-12	安德 GYKG25/D-0730182
3	高压开关柜	KYN28A-12	安德 GYKG25/D-0730183
4	高压开关柜	KYN28A-12	安德 GYKG25/D-0730184
5	高压开关柜	KYN28A-12	安德 GYKG25/D-0730185
6	高压开关柜	KYN28A-12	安德 GYKG25/D-0730186
7	高压开关柜	KYN28A-12	安德 GYKG25/D-0730187
8	高压开关柜	KYN28A-12	安德 GYKG25/D-0730188
9	高压开关柜	KYN28A-12	安德 GYKG25/D-0730189
10	高压开关柜	KYN28A-12	安德 GYKG25/D-0730190
合计	共计 10 份报告		



蒙 应急 21 02

报告编号：安德 GYKG25/D-0730181~0730190

金属非金属矿山在用高压开关设备 安全检测检验报告

委托单位：	新巴尔虎右旗超凡矿业有限责任公司
受检单位：	新巴尔虎右旗超凡矿业有限责任公司
被检对象名称：	高压开关柜
型号规格：	见各参数页
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2025 年 07 月 30 日

赤峰安德检测检验有限公司



声 明



- 1、报告中检测检验数据仅对当时设备或来样负责。 ISO 15 意立 强
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：赤峰安德检测检验有限公司

检测检验机构地址：内蒙古自治区赤峰市松山区北辰综合批发市场 A 区
5#楼 9 层

邮政编码：024000

电话：0476-5670939

传真：0476-5670939

赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山高压开关设备安全检测检验报告

报告编号：安德 GYKG25/D-0730181~0730190

第 1 页共 18 页

委托单位	名称	新巴尔虎右旗超凡矿业有限责任公司
	地址	内蒙古新巴尔虎右旗哈拉胜格拉陶勒盖铅锌矿
设备名称		高压开关柜
设备状态		在用
检验类别		定期检测检验
检测检验地点		35kV 变电站配电室
检测检验日期		2025-07-30
检测检验周期		壹年
受检单位		新巴尔虎右旗超凡矿业有限责任公司
检测检验项目		外观及内部连线；主回路绝缘电阻；断路器导电回路电阻；断路器合闸时间、分闸时间和分合闸同期性；主回路交流耐压；防止误操作功能；检测检验现场的环境温度和空气相对湿度。
检测检验依据		KA/T2073—2019 《金属非金属矿山在用高压开关设备电气安全检验检测规范》。
存在问题及建议		/
检测检验结论		依据 KA/T2073—2019 《金属非金属矿山在用高压开关设备电气安全检验检测规范》要求，对该矿高压开关进行了安全检测检验，各分项结果见检测检验项目单项判定表。 综合判定：合格 签发日期：2025 年 8 月 5 日
检验检测组成员		安春雷 韩东旭
备注		/

批准：

审核：

主检：

日期：

日期：

日期：

赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山高压开关设备安全检测检验报告

报告编号：安德 GYKG25/D-0730181~0730190

第 2 页共 18 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
绝缘电阻测试仪	CSB-074	1--1999 M Ω ($\pm 5\%RDG+2d$) 2.00--199.9 G Ω ($\pm 10\%RDG+2d$)	24KA01D2330028
回路电阻测试仪	CSB-045	0.2 级	WH25D0507074063
交流高压发生器	CSB-059	± 5	WH25D0507074069
温湿度表	CSB-032	温度 -10℃ 以下 $\pm 2^\circ\text{C}$ -10℃~40℃ $\pm 1.5^\circ\text{C}$ + 40℃ 以上 $\pm 2^\circ\text{C}$ 湿度 45%RH 以下 $\pm 10\%RH$ 45%RH~75%RH $\pm 7\%RH$	R525028568-001
电子秒表	CSB-018	$\pm 0.02s$	R525028971-001

高压开关柜铭牌参数

规格型号	KYN28A-12	设备编号	GH1	出厂编号	24210993
额定电压 (kV)	10	额定电流 (A)	400	出厂日期	2024-10
生产厂家	捷宸电气科技（江苏）有限公司		用途	市电进线柜	
检测（使用）地点	35kV 变电站配电室				

断路器铭牌参数

型号规格	JCVS-12	额定电压 (kV)	12	额定电流 (A)	630
生产厂家	捷宸电气科技（江苏）有限公司				

检测检验环境数据

环境温度 (℃)	22	环境湿度 (%RH)	40
----------	----	------------	----

检测检验项目及结果

1、外观及内部连线

项目	技术要求	检验结果	单项判定
设备外壳	高压开关设备外壳应无影响安全性能的缺陷	外壳完好	合格
内部元器件及连线	元器件应完好、无缺陷。内部连线及外部插口应无松脱、焊口无开焊。	元器件完好、内部连线及外部插口无松脱焊口无开焊	合格
分合闸指示	分合闸位置指示应正确	指示正确	合格

2、主回路绝缘电阻：

项目	断口状态	电压施加于	接地于	实测值 (MΩ)	单项判定
耐压前 (MΩ)	合闸	AaCc	BbF	100000 ⁺	合格
	合闸	Bb	AaCcF	100000 ⁺	合格
	分闸	ABC	abcF	100000 ⁺	合格
耐压后 (MΩ)	合闸	AaCc	BbF	100000 ⁺	合格
	合闸	Bb	AaCcF	100000 ⁺	合格
	分闸	ABC	abcF	100000 ⁺	合格
要求	电压等级 10kV 定期检测 ≥300MΩ				

金属非金属矿山高压开关设备安全检测检验报告

报告编号：安德 GYKG25/D-0730181

第 4 页共 18 页

检测检验项目及结果检测检验项目及结果

3、断路器导电回路电阻：

项目	测量结果（ μ Ω）	技术要求		单项判定
		断路器导电回路电阻值应不大于出厂值的 1.2 倍。宜不大于下表规定值的 1.2 倍。		
Aa	41.8	额定电流 630A 及以下	95 μ Ω	合格
Bb	41.3	额定电流 800~2 000A	75 μ Ω	合格
Cc	42.2	额定电流 2 500 及以上	60 μ Ω	合格

4、断路器合闸时间，分闸时间和分，合闸同期性：

项目	时间 (ms)	技术要求	单项判定
断路器合闸时间	84ms	断路器合闸时间，分闸时间和分，合闸同期性应不大于出厂值。不能获得出厂值时，合闸时间应不大于 100ms，分闸时间应不大于 60ms，合闸同期性应不大于 5ms.	合格
断路器分闸时间	51ms		合格
断路器分，合闸同期性	5ms		合格

5、主回路的交流耐压：

测试状态	相别	施加电压 (kV)	耐压时间 (s)	技术要求	测试结果	单项判定
合闸	AaCc—BbF·地	42	60	额定电压 10kV 实验电压 42kV, 施加规定电压时间 1min. 实验过程中应无异常声响及闪络放电现象，实验后绝缘电阻不应降低。	无闪络、无击穿、无放电现象	合格
合闸	Bb—AaCcF·地	42	60		无闪络、无击穿、无放电现象	合格
分闸	ABC—abcF·地	42	60		无闪络、无击穿、无放电现象	合格

6、防止误操作功能：

项目	技术要求	测试结果	单项判定
防止误操作功能	高压开关设备应具备防止误分（合）断路器、防止带负荷拉（合）隔离开关、防止带电挂（合）接地线（开关）、防止带接地线合断路器、防止误入带电间隔的功能。	有防止误操作功能，并且功能安全可靠。	合格

本报告结束

金属非金属矿山高压开关设备安全检测检验报告

报告编号：安德 GYKG25/D-0730182

第 5 页共 18 页

高压开关柜铭牌参数

规格型号	KYN28A-12	设备编号	GH2	出厂编号	24210994
额定电压 (kV)	10	额定电流 (A)	200	出厂日期	2024-10
生产厂家	捷宸电气科技（江苏）有限公司		用途	发电进线柜	
检测（使用）地点	35kV 变电站配电室				

断路器铭牌参数

型号规格	JCVS-12	额定电压 (kV)	12	额定电流 (A)	630
生产厂家	捷宸电气科技（江苏）有限公司				

检测检验环境数据

环境温度 (°C)	22	环境湿度 (%RH)	40
-----------	----	------------	----

检测检验项目及结果

1、外观及内部连线

项目	技术要求	测试结果	单项判定
设备外壳	高压开关设备外壳应无影响安全性能的缺陷	外壳完好	合格
内部元器件及连线	元器件应完好、无缺陷。内部连线及外部插口应无松脱、焊口无开焊。	元器件完好、内部连线及外部插口无松脱焊口无开焊	合格
分合闸指示	分合闸位置指示应正确	指示正确	合格

2、主回路绝缘电阻：

项目	断口状态	电压施加于	接地于	实测值 (MΩ)	单项判定
耐压前 (MΩ)	合闸	AaCc	BbF	100000 ⁺	合格
	合闸	Bb	AaCcF	100000 ⁺	合格
	分闸	ABC	abcF	100000 ⁺	合格
耐压后 (MΩ)	合闸	AaCc	BbF	100000 ⁺	合格
	合闸	Bb	AaCcF	100000 ⁺	合格
	分闸	ABC	abcF	100000 ⁺	合格
要求	电压等级 10kV 定期检测 ≥300 MΩ				

金属非金属矿山高压开关设备安全检测检验报告

报告编号: 安德 GYKG25/D-0730182

第 6 页共 18 页

检测检验项目及结果

3、断路器导电回路电阻:

项目	测量结果（ μ Ω）	技术要求		单项判定
		断路器导电回路电阻值应不大于出厂值的 1.2 倍。宜不大于下表规定值的 1.2 倍。		
Aa	42.1	额定电流 630A 及以下	95 μ Ω	合格
Bb	41.5	额定电流 800~2 000A	75 μ Ω	合格
Cc	42.4	额定电流 2 500 及以上	60 μ Ω	合格

4、断路器合闸时间, 分闸时间和分, 合闸同期性:

项目	时间 (ms)	技术要求	单项判定
断路器合闸时间	88ms	断路器合闸时间, 分闸时间和分, 合闸同期性应不大于出厂值。不能获得出厂值时, 合闸时间应不大于 100ms, 分闸时间应不大于 60ms, 合闸同期性应不大于 5ms.	合格
断路器分闸时间	51ms		合格
断路器分, 合闸同期性	3ms		合格

5、主回路的交流耐压:

测试状态	相别	施加电压 (kV)	耐压时间 (s)	技术要求	测试结果	单项判定
合闸	AaCc—BbF • 地	42	60	额定电压 10kV 实验电压 42kV, 施加规定电压时间 1min. 实验过程中应无异常声响及闪络放电现象, 实验后绝缘电阻不应降低。	无闪络、无击穿、无放电现象	合格
合闸	Bb—AaCcF • 地	42	60		无闪络、无击穿、无放电现象	合格
分闸	ABC—abcF • 地	42	60		无闪络、无击穿、无放电现象	合格

6、防止误操作功能:

项目	技术要求	测试结果	单项判定
防止误操作功能	高压开关设备应具备防止误分 (合) 断路器、防止带负荷拉 (合) 隔离开关、防止带电挂 (合) 接地线 (开关)、防止带接地线合断路器、防止误入带电间隔的功能。	有防止误操作功能, 并且功能安全可靠。	合格

本报告结束

高压开关柜铭牌参数

规格型号	KYN28A-12	设备编号	GH3	出厂编号	24210995
额定电压 (kV)	10	额定电流 (A)	1	出厂日期	2024-10
生产厂家	捷宸电气科技（江苏）有限公司		用途	PT 柜	
检测（使用）地点	35kV 变电站配电室				

检测检验环境数据

环境温度 (℃)	22	环境湿度 (%RH)	40
----------	----	------------	----

检测检验项目及结果

1、外观及内部连线

项目	现场情况	技术要求	单项判定
设备外壳	外壳完好	高压开关设备外壳应无影响安全性能的缺陷	合格
内部元器件及连线	元器件完好、内部连线及外部插口无松脱焊口无开焊	元器件应完好、无缺陷。内部连线及外部插口应无松脱、焊口无开焊。	合格

2、主回路绝缘电阻：

电压施加于	接地于	实测值 (MΩ)	单项判定
ABC	abc. 地	100000+	合格

3、主回路的交流耐压：

相别	施加电压 (kV)	耐压时间 (s)	技术要求	测试结果	单项判定
ABC—abc • 地	42	60	额定电压 10kV 实验电压 42kV, 施加规定电压时间 1min. 实验过程中应无异常声响及闪络放电现象，实验后绝缘电阻不应降低。	无闪络、无击穿、无放电现象	合格

赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山高压开关设备安全检测检验报告

报告编号：安德 GYKG25/D-0730184 第 8 页共 18 页

高压开关柜铭牌参数

规格型号	KYN28A-12	设备编号	GH4	出厂编号	24210996
额定电压 (kV)	10	额定电流 (A)	400	出厂日期	2024-10
生产厂家	捷宸电气科技（江苏）有限公司		用途	出线柜	
检测（使用）地点	35kV 变电站配电室				

断路器铭牌参数

型号规格	JCVS-12	额定电压 (kV)	12	额定电流 (A)	630
生产厂家	捷宸电气科技（江苏）有限公司				

检测检验环境数据

环境温度 (℃)	22	环境湿度 (%RH)	40
----------	----	------------	----

检测检验项目及结果

1、外观及内部连线

项目	技术要求	测试结果	单项判定
设备外壳	高压开关设备外壳应无影响安全性能的缺陷	外壳完好	合格
内部元器件及连线	元器件应完好、无缺陷。内部连线及外部插口应无松脱、焊口无开焊。	元器件完好、内部连线及外部插口无松脱焊口无开焊	合格
分合闸指示	分合闸位置指示应正确	指示正确	合格

2、主回路绝缘电阻：

项目	断口状态	电压施加于	接地于	实测值 (MΩ)	单项判定
耐压前 (MΩ)	合闸	AaCc	BbF	100000 ⁺	合格
	合闸	Bb	AaCcF	100000 ⁺	合格
	分闸	ABC	abcF	100000 ⁺	合格
耐压后 (MΩ)	合闸	AaCc	BbF	100000 ⁺	合格
	合闸	Bb	AaCcF	100000 ⁺	合格
	分闸	ABC	abcF	100000 ⁺	合格
要求	电压等级 10kV 定期检测 ≥300MΩ				

金属非金属矿山高压开关设备安全检测检验报告

报告编号：安德 GYKG25/D-0730184

第 9 页共 18 页

检测检验项目及结果

3、断路器导电回路电阻：

项目	测量结果（ μ Ω）	技术要求		单项判定
		断路器导电回路电阻值应不大于出厂值的 1.2 倍。宜不大于下表规定值的 1.2 倍。		
Aa	42.7	额定电流 630A 及以下	95 μ Ω	合格
Bb	41.1	额定电流 800~2 000A	75 μ Ω	合格
Cc	42.6	额定电流 2 500 及以上	60 μ Ω	合格

4、断路器合闸时间，分闸时间和分，合闸同期性：

项目	时间 (ms)	技术要求	单项判定
断路器合闸时间	81ms	断路器合闸时间，分闸时间和分，合闸同期性应不大于出厂值。不能获得出厂值时，合闸时间应不大于 100ms，分闸时间应不大于 60ms，合闸同期性应不大于 5ms.	合格
断路器分闸时间	53ms		合格
断路器分，合闸同期性	3ms		合格

5、主回路的交流耐压：

测试状态	相别	施加电压 (kV)	耐压时间 (s)	技术要求	测试结果	单项判定
合闸	AaCc—BbF·地	42	60	额定电压 10kV 实验电压 42kV, 施加规定电压时间 1min. 实验过程中应无异常声响及闪络放电现象，实验后绝缘电阻不应降低。	无闪络、无击穿、无放电现象	合格
合闸	Bb—AaCcF·地	42	60		无闪络、无击穿、无放电现象	合格
分闸	ABC—abcF·地	42	60		无闪络、无击穿、无放电现象	合格

6、防止误操作功能：

项目	技术要求	测试结果	单项判定
防止误操作功能	高压开关设备应具备防止误分（合）断路器、防止带负荷拉（合）隔离开关、防止带电挂（合）接地线（开关）、防止带接地线合断路器、防止误入带电间隔的功能。	有防止误操作功能，并且功能安全可靠。	合格

本报告结束

金属非金属矿山高压开关设备安全检测检验报告

报告编号：安德 GYKG25/D-0730185

第 10 页共 18 页

高压开关柜铭牌参数

规格型号	KYN28A-12	设备编号	/	出厂编号	161885
额定电压 (kV)	12	额定电流 (A)	1250	出厂日期	2016-06
生产厂家	山东泰开真空开关有限公司		用途	1 号主变二次侧 901 开关柜	
检测（使用）地点	35kV 变电站配电室				

断路器铭牌参数

型号规格	VTK4-12	额定电压 (kV)	12	额定电流 (A)	1250
生产厂家	山东泰开真空开关有限公司				

检测检验环境数据

环境温度 (°C)	22	环境湿度 (%RH)	40
-----------	----	------------	----

检测检验项目及结果

1、外观及内部连线

项目	技术要求	测试结果	单项判定
设备外壳	高压开关设备外壳应无影响安全性能的缺陷	外壳完好	合格
内部元器件及连线	元器件应完好、无缺陷。内部连线及外部插口应无松脱、焊口无开焊。	元器件完好、内部连线及外部插口无松脱焊口无开焊	合格
分合闸指示	分合闸位置指示应正确	指示正确	合格

2、主回路绝缘电阻：

项目	断口状态	电压施加于	接地于	实测值 (MΩ)	单项判定
耐压前 (MΩ)	合闸	AaCc	BbF	100000 ⁺	合格
	合闸	Bb	AaCcF	100000 ⁺	合格
	分闸	ABC	abcF	100000 ⁺	合格
耐压后 (MΩ)	合闸	AaCc	BbF	100000 ⁺	合格
	合闸	Bb	AaCcF	100000 ⁺	合格
	分闸	ABC	abcF	100000 ⁺	合格
要求	电压等级 10kV 定期检测 ≥300MΩ				

金属非金属矿山高压开关设备安全检测检验报告

报告编号：安德 GYKG25/D-0730185

第 11 页共 18 页

检测检验项目及结果

3、断路器导电回路电阻：

项目	测量结果（ μ Ω）	技术要求		单项判定
		断路器导电回路电阻值应不大于出厂值的 1.2 倍。宜不大于下表规定值的 1.2 倍。		
Aa	42.9	额定电流 630A 及以下	95 μ Ω	合格
Bb	41.1	额定电流 800~2 000A	75 μ Ω	合格
Cc	42.6	额定电流 2 500 及以上	60 μ Ω	合格

4、断路器合闸时间，分闸时间和分，合闸同期性：

项目	时间 (ms)	技术要求	单项判定
断路器合闸时间	82ms	断路器合闸时间，分闸时间和分，合闸同期性应不大于出厂值。不能获得出厂值时，合闸时间应不大于 100ms，分闸时间应不大于 60ms，合闸同期性应不大于 5ms.	合格
断路器分闸时间	54ms		合格
断路器分，合闸同期性	2ms		合格

5、主回路的交流耐压：

测试状态	相别	施加电压 (kV)	耐压时间 (s)	技术要求	测试结果	单项判定
合闸	AaCc—BbF·地	42	60	额定电压 10kV 实验电压 42kV, 施加规定电压时间 1min. 实验过程中应无异常声响及闪络放电现象，实验后绝缘电阻不应降低。	无闪络、无击穿、无放电现象	合格
合闸	Bb—AaCcF·地	42	60		无闪络、无击穿、无放电现象	合格
分闸	ABC—abcF·地	42	60		无闪络、无击穿、无放电现象	合格

6、防止误操作功能：

项目	技术要求	测试结果	单项判定
防止误操作功能	高压开关设备应具备防止误分（合）断路器、防止带负荷拉（合）隔离开关、防止带电挂（合）接地线（开关）、防止带接地线合断路器、防止误入带电间隔的功能。	有防止误操作功能，并且功能安全可靠。	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山高压开关设备安全检测检验报告

报告编号：安德 GYKG25/D-0730186 第 12 页共 18 页

规格型号	KYN28A-12	设备编号	/	出厂编号	161888
额定电压 (kV)	12	额定电流 (A)	1250	出厂日期	2016-06
生产厂家	山东泰开真空开关有限公司		用途	10KV1 号电容器 955 开关柜	
检测（使用）地点	35kV 变电站配电室				

断路器铭牌参数

型号规格	VTK4-12	额定电压 (kV)	12	额定电流 (A)	1250
生产厂家	山东泰开真空开关有限公司				

检测检验环境数据

环境温度（℃）	22	环境湿度（%RH）	40
---------	----	-----------	----

检测检验项目及结果

1、外观及内部连线

项目	技术要求	测试结果	单项判定
设备外壳	高压开关设备外壳应无影响安全性能的缺陷	外壳完好	合格
内部元器件及连线	元器件应完好、无缺陷。内部连线及外部插口应无松脱、焊口无开焊。	元器件完好、内部连线及外部插口无松脱焊口无开焊	合格
分合闸指示	分合闸位置指示应正确	指示正确	合格

2、主回路绝缘电阻：

项目	断口状态	电压施加于	接地于	实测值（MΩ）	单项判定
耐压前（MΩ）	合闸	AaCc	BbF	100000 ⁺	合格
	合闸	Bb	AaCcF	100000 ⁺	合格
	分闸	ABC	abcF	100000 ⁺	合格
耐压后（MΩ）	合闸	AaCc	BbF	100000 ⁺	合格
	合闸	Bb	AaCcF	100000 ⁺	合格
	分闸	ABC	abcF	100000 ⁺	合格
要求	电压等级 10kV 定期检测≥300MΩ				

金属非金属矿山高压开关设备安全检测检验报告

报告编号：安德 GYKG25/D-0730186

第 13 页共 18 页

检测检验项目及结果

3、断路器导电回路电阻：

项目	测量结果（ μ Ω）	技术要求		单项判定
		断路器导电回路电阻值应不大于出厂值的 1.2 倍。宜不大于下表规定值的 1.2 倍。		
Aa	41.8	额定电流 630A 及以下	95 μ Ω	合格
Bb	41.4	额定电流 800~2 000A	75 μ Ω	合格
Cc	42.1	额定电流 2 500 及以上	60 μ Ω	合格

4、断路器合闸时间，分闸时间和分，合闸同期性：

项目	时间 (ms)	技术要求	单项判定
断路器合闸时间	86ms	断路器合闸时间，分闸时间和分，合闸同期性应不大于出厂值。不能获得出厂值时，合闸时间应不大于 100ms，分闸时间应不大于 60ms，合闸同期性应不大于 5ms。	合格
断路器分闸时间	54ms		合格
断路器分，合闸同期性	2s		合格

5、主回路的交流耐压：

测试状态	相别	施加电压 (kV)	耐压时间 (s)	技术要求	测试结果	单项判定
合闸	AaCc—BbF • 地	42	60	额定电压 10kV 实验电压 42kV，施加规定电压时间 1min。实验过程中应无异常声响及闪络放电现象，实验后绝缘电阻不应降低。	无闪络、无击穿、无放电现象	合格
合闸	Bb—AaCcF • 地	42	60		无闪络、无击穿、无放电现象	合格
分闸	ABC—abcF • 地	42	60		无闪络、无击穿、无放电现象	合格

6、防止误操作功能：

项目	技术要求	测试结果	单项判定
防止误操作功能	高压开关设备应具备防止误分（合）断路器、防止带负荷拉（合）隔离开关、防止带电挂（合）接地线（开关）、防止带接地线合断路器、防止误入带电间隔的功能。	有防止误操作功能，并且功能安全可靠。	合格

本报告结束

高压开关柜铭牌参数

规格型号	KYN28A-12	设备编号	/	出厂编号	161882
额定电压 (kV)	12	额定电流 (A)	1250	出厂日期	2016-06
生产厂家	山东泰开真空开关有限公司		用途	10KV1 号站用变 954 开关柜	
检测（使用）地点	35kV 变电站配电室				

检测检验环境数据

环境温度（℃）	22	环境湿度（%RH）	40
---------	----	-----------	----

检测检验项目及结果

1、外观及内部连线

项目	现场情况	技术要求	单项判定
设备外壳	外壳完好	高压开关设备外壳应无影响安全性能的缺陷	合格
内部元器件及连线	元器件完好、内部连线及外部插口无松脱焊口无开焊	元器件应完好、无缺陷。内部连线及外部插口应无松脱、焊口无开焊。	合格

2、主回路绝缘电阻：

电压施加于	接地于	实测值（MΩ）	单项判定
ABC	abc. 地	100000+	合格

3、主回路的交流耐压：

相别	施加电压（kV）	耐压时间（s）	技术要求	测试结果	单项判定
ABC—abc•地	42	60	额定电压 10kV 实验电压 42kV，施加规定电压时间 1min. 实验过程中应无异常声响及闪络放电现象，实验后绝缘电阻不应降低。	无闪络、无击穿、无放电现象	合格

金属非金属矿山高压开关设备安全检测检验报告

报告编号：安德 GYKG25/D-0730188

第 15 页共 18 页

规格型号	KYN28A-12	设备编号	/	出厂编号	161883
额定电压 (kV)	12	额定电流 (A)	1250	出厂日期	2016-06
生产厂家	山东泰开真空开关有限公司		用途	10KV 分段 9131 隔离柜	
检测（使用）地点	35kV 变电站配电室				

检测检验环境数据

环境温度 (℃)	22	环境湿度 (%RH)	40
----------	----	------------	----

检测检验项目及结果

1、外观及内部连线

项目	现场情况	技术要求	单项判定
设备外壳	外壳完好	高压开关设备外壳应无影响安全性能的缺陷	合格
内部元器件及连线	元器件完好、内部连线及外部插口无松脱焊口无开焊	元器件应完好、无缺陷。内部连线及外部插口应无松脱、焊口无开焊。	合格

2、主回路绝缘电阻：

电压施加于	接地于	实测值 (MΩ)	单项判定
ABC	abc. 地	100000+	合格

3、主回路的交流耐压：

相别	施加电压 (kV)	耐压时间 (s)	技术要求	测试结果	单项判定
ABC—abc • 地	42	60	额定电压 10kV 实验电压 42kV, 施加规定电压时间 1min. 实验过程中应无异常声响及闪络放电现象，实验后绝缘电阻不应降低。	无闪络、无击穿、无放电现象	合格

本报告结束

赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山高压开关设备安全检测检验报告

报告编号：安德 GYKG25/D-0730189 第 16 页共 18 页

规格型号	KYN28A-12	设备编号	/	出厂编号	161881
额定电压 (kV)	12	额定电流 (A)	1250	出厂日期	2016-06
生产厂家	山东泰开真空开关有限公司		用途	10KVⅠ 母电压互感器 919 隔离柜	
检测（使用）地点	35kV 变电站配电室				

检测检验环境数据

环境温度 (℃)	22	环境湿度 (%RH)	40
----------	----	------------	----

检测检验项目及结果

1、外观及内部连线

项目	现场情况	技术要求	单项判定
设备外壳	外壳完好	高压开关设备外壳应无影响安全性能的缺陷	合格
内部元器件及连线	元器件完好、内部连线及外部插口无松脱焊口无开焊	元器件应完好、无缺陷。内部连线及外部插口应无松脱、焊口无开焊。	合格

2、主回路绝缘电阻：

电压施加于	接地于	实测值 (MΩ)	单项判定
ABC	abc. 地	100000+	合格

3、主回路的交流耐压：

相别	施加电压 (kV)	耐压时间 (s)	技术要求	测试结果	单项判定
ABC—abc • 地	42	60	额定电压 10kV 实验电压 42kV, 施加规定电压时间 1min. 实验过程中应无异常声响及闪络放电现象，实验后绝缘电阻不应降低。	无闪络、无击穿、无放电现象	合格

本报告结束

金属非金属矿山高压开关设备安全检测检验报告

报告编号：安德 GYKG25/D-0730190

第 17 页共 18 页

高压开关柜铭牌参数

规格型号	KYN28A-12	设备编号	/	出厂编号	161880
额定电压 (kV)	12	额定电流 (A)	1250	出厂日期	2016-06
生产厂家	山东泰开真空开关有限公司		用途	备用线 953 开关柜	
检测（使用）地点	35kV 变电站配电室				

断路器铭牌参数

型号规格	VTK4-12	额定电压 (kV)	12	额定电流 (A)	1250
生产厂家	山东泰开真空开关有限公司				

检测检验环境数据

环境温度 (℃)	22	环境湿度 (%RH)	40
----------	----	------------	----

检测检验项目及结果

1、外观及内部连线

项目	技术要求	测试结果	单项判定
设备外壳	高压开关设备外壳应无影响安全性能的缺陷	外壳完好	合格
内部元器件及连线	元器件应完好、无缺陷。内部连线及外部插口应无松脱、焊口无开焊。	元器件完好、内部连线及外部插口无松脱焊口无开焊	合格
分合闸指示	分合闸位置指示应正确	指示正确	合格

2、主回路绝缘电阻：

项目	断口状态	电压施加于	接地于	实测值 (MΩ)	单项判定
耐压前 (MΩ)	合闸	AaCc	BbF	100000 ⁺	合格
	合闸	Bb	AaCcF	100000 ⁺	合格
	分闸	ABC	abcF	100000 ⁺	合格
耐压后 (MΩ)	合闸	AaCc	BbF	100000 ⁺	合格
	合闸	Bb	AaCcF	100000 ⁺	合格
	分闸	ABC	abcF	100000 ⁺	合格
要求	电压等级 10kV 定期检测 ≥300MΩ				

金属非金属矿山高压开关设备安全检测检验报告

报告编号：安德 GYKG25/D-0730190

第 18 页共 18 页

检测检验项目及结果

3、断路器导电回路电阻：

项目	测量结果（ μ Ω）	技术要求		单项判定
		断路器导电回路电阻值应不大于出厂值的 1.2 倍。宜不大于下表规定值的 1.2 倍。		
Aa	42.9	额定电流 630A 及以下	95 μ Ω	合格
Bb	41.1	额定电流 800~2 000A	75 μ Ω	合格
Cc	42.6	额定电流 2 500 及以上	60 μ Ω	合格

4、断路器合闸时间，分闸时间和分，合闸同期性：

项目	时间 (ms)	技术要求	单项判定
断路器合闸时间	82ms	断路器合闸时间，分闸时间和分，合闸同期性应不大于出厂值。不能获得出厂值时，合闸时间应不大于 100ms，分闸时间应不大于 60ms，合闸同期性应不大于 5ms.	合格
断路器分闸时间	54ms		合格
断路器分，合闸同期性	2ms		合格

5、主回路的交流耐压：

测试状态	相别	施加电压 (kV)	耐压时间 (s)	技术要求	测试结果	单项判定
合闸	AaCc—BbF • 地	42	60	额定电压 10kV 实验电压 42kV, 施加规定电压时间 1min. 实验过程中应无异常声响及闪络放电现象，实验后绝缘电阻不应降低。	无闪络、无击穿、无放电现象	合格
合闸	Bb—AaCcF • 地	42	60		无闪络、无击穿、无放电现象	合格
分闸	ABC—abcF • 地	42	60		无闪络、无击穿、无放电现象	合格

6、防止误操作功能：

项目	技术要求	测试结果	单项判定
防止误操作功能	高压开关设备应具备防止误分（合）断路器、防止带负荷拉（合）隔离开关、防止带电挂（合）接地线（开关）、防止带接地线合断路器、防止误入带电间隔的功能。	有防止误操作功能，并且功能安全可靠。	合格

本报告结束



