

危险性较大设备检测检验项目明细表

单位名称: 四川中鼎爆破工程有限公司达茂旗分公司

共 2 页 第 1 页

检测项目	检测数量	报告编号	设备型号	检测（使用）地点	检测日期	有效期至	检测结果
自卸汽车	1	安德 KZXC25/D-0214024	XDR90T	巴润矿区采场	2025.02.14	2026.02.13	合格
自卸汽车	1	安德 KZXC25/D-0214025	XDR90T	巴润矿区采场	2025.02.14	2026.02.13	合格
自卸汽车	1	安德 KZXC25/D-0214026	XDR90T	巴润矿区采场	2025.02.14	2026.02.13	合格
自卸汽车	1	安德 KZXC25/D-0214027	XDR90T	巴润矿区采场	2025.02.14	2026.02.13	合格
自卸汽车	1	安德 KZXC25/D-0214028	XDR90T	巴润矿区采场	2025.02.14	2026.02.13	合格
自卸汽车	1	安德 KZXC25/D-0214029	XDR90T	巴润矿区采场	2025.02.14	2026.02.13	合格
自卸汽车	1	安德 KZXC25/D-0214030	XDR90T	巴润矿区采场	2025.02.14	2026.02.13	合格
自卸汽车	1	安德 KZXC25/D-0214031	XDR90T	巴润矿区采场	2025.02.14	2026.02.13	合格
自卸汽车	1	安德 KZXC25/D-0214032	XDR90T	巴润矿区采场	2025.02.14	2026.02.13	合格
自卸汽车	1	安德 KZXC25/D-0214033	XDR90T	巴润矿区采场	2025.02.14	2026.02.13	合格
自卸汽车	1	安德 KZXC25/D-0214034	XDR90T	巴润矿区采场	2025.02.14	2026.02.13	合格
自卸汽车	1	安德 KZXC25/D-0214035	XDR90T	巴润矿区采场	2025.02.14	2026.02.13	合格



赤峰安德检测检验有限公司

注： 1. 此表呈报应急管理局，请勿遗失。
2. 此表复印无效。

危险性较大设备检测检验项目明细表

单位名称: 四川中鼎爆破工程有限公司达茂旗分公司

共 2 页 第 1 页

检测项目	检测数量	报告编号	设备型号	检测 (使用) 地点	检测日期	有效期至	检测结果
自卸汽车	1	安德 KZXC25/D-0214024	XDR90T	巴润矿区采场	2025.02.14	2026.02.13	合格
自卸汽车	1	安德 KZXC25/D-0214025	XDR90T	巴润矿区采场	2025.02.14	2026.02.13	合格
自卸汽车	1	安德 KZXC25/D-0214026	XDR90T	巴润矿区采场	2025.02.14	2026.02.13	合格
自卸汽车	1	安德 KZXC25/D-0214027	XDR90T	巴润矿区采场	2025.02.14	2026.02.13	合格
自卸汽车	1	安德 KZXC25/D-0214028	XDR90T	巴润矿区采场	2025.02.14	2026.02.13	合格
自卸汽车	1	安德 KZXC25/D-0214029	XDR90T	巴润矿区采场	2025.02.14	2026.02.13	合格
自卸汽车	1	安德 KZXC25/D-0214030	XDR90T	巴润矿区采场	2025.02.14	2026.02.13	合格
自卸汽车	1	安德 KZXC25/D-0214031	XDR90T	巴润矿区采场	2025.02.14	2026.02.13	合格
自卸汽车	1	安德 KZXC25/D-0214032	XDR90T	巴润矿区采场	2025.02.14	2026.02.13	合格
自卸汽车	1	安德 KZXC25/D-0214033	XDR90T	巴润矿区采场	2025.02.14	2026.02.13	合格
自卸汽车	1	安德 KZXC25/D-0214034	XDR90T	巴润矿区采场	2025.02.14	2026.02.13	合格
自卸汽车	1	安德 KZXC25/D-0214035	XDR90T	巴润矿区采场	2025.02.14	2026.02.13	合格



赤峰安德检测检验有限公司

注 : 1. 此表呈报应急管理局, 请勿遗失。
2. 此表复印无效。

危险性较大设备检测检验项目明细表

单位名称：四川中鼎爆破工程有限公司达茂旗分公司

检测项目	检测数量	报告编号	设备型号	检测（使用）地点	检测日期	有效期至	检测结果
自卸汽车	1	安德 KZXC25/D-0214036	XDR90T	巴润矿区采场	2025.02.14	2026.02.13	合格
自卸汽车	1	安德 KZXC25/D-0214037	XDR90T	巴润矿区采场	2025.02.14	2026.02.13	合格
自卸汽车	1	安德 KZXC25/D-0214038	XDR90T	巴润矿区采场	2025.02.14	2026.02.13	合格
自卸汽车	1	安德 KZXC25/D-0214039	XDR90T	巴润矿区采场	2025.02.14	2026.02.13	合格
自卸汽车	1	安德 KZXC25/D-0214040	XDR90T	巴润矿区采场	2025.02.14	2026.02.13	合格
自卸汽车	1	安德 KZXC25/D-0214041	XDR90T	巴润矿区采场	2025.02.14	2026.02.13	合格
自卸汽车	1	安德 KZXC25/D-0214042	XDR90T	巴润矿区采场	2025.02.14	2026.02.13	合格
轮胎式装载机	1	安德 KZZJ25/D-0214001	L968F	巴润矿区采场	2025.02.14	2026.02.13	合格
轮胎式装载机	1	安德 KZZJ25/D-0214002	L968F	巴润矿区采场	2025.02.14	2026.02.13	合格
轮胎式装载机	1	安德 KZZJ25/D-0214003	L968F	巴润矿区采场	2025.02.14	2026.02.13	合格
轮胎式装载机	1	安德 KZZJ25/D-0214004	L968F	巴润矿区采场	2025.02.14	2026.02.13	合格



赤峰安德检测检验有限公司

注：1. 此表呈报应急管理局，请勿遗失。
2. 此表复印无效。

检测检验报告

委托单位: 四川中鼎爆破工程有限公司达茂旗分公司
受检单位: 四川中鼎爆破工程有限公司达茂旗分公司
检测检验类别: 定期检测检验
检测检验日期: 2025年02月14日

赤峰安德检测检验有限公司



检测设备目录表

序号	设备名称	设备型号	报告编号
1	自卸汽车	XDR90T	安德 KZXC25/D-0214024
2	自卸汽车	XDR90T	安德 KZXC25/D-0214025
3	自卸汽车	XDR90T	安德 KZXC25/D-0214026
4	自卸汽车	XDR90T	安德 KZXC25/D-0214027
5	自卸汽车	XDR90T	安德 KZXC25/D-0214028
6	自卸汽车	XDR90T	安德 KZXC25/D-0214029
7	自卸汽车	XDR90T	安德 KZXC25/D-0214030
8	自卸汽车	XDR90T	安德 KZXC25/D-0214031
9	自卸汽车	XDR90T	安德 KZXC25/D-0214032
10	自卸汽车	XDR90T	安德 KZXC25/D-0214033
11	自卸汽车	XDR90T	安德 KZXC25/D-0214034
12	自卸汽车	XDR90T	安德 KZXC25/D-0214035
13	自卸汽车	XDR90T	安德 KZXC25/D-0214036
14	自卸汽车	XDR90T	安德 KZXC25/D-0214037
15	自卸汽车	XDR90T	安德 KZXC25/D-0214038
16	自卸汽车	XDR90T	安德 KZXC25/D-0214039
17	自卸汽车	XDR90T	安德 KZXC25/D-0214040
18	自卸汽车	XDR90T	安德 KZXC25/D-0214041
19	自卸汽车	XDR90T	安德 KZXC25/D-0214042
20	轮胎式装载机	L968F	安德 KZZJ25/D-0214001
21	轮胎式装载机	L968F	安德 KZZJ25/D-0214002
22	轮胎式装载机	L968F	安德 KZZJ25/D-0214003
23	轮胎式装载机	L968F	安德 KZZJ25/D-0214004
合计	共 23 份报告		



蒙 应急 21 02

报告编号：安德 KZXC25/D-0214024

金属非金属矿山在用自卸汽车 安全检测检验报告

委托单位：四川中鼎爆破工程有限公司达茂旗分公司
受检单位：四川中鼎爆破工程有限公司达茂旗分公司
被检对象名称：自卸汽车
型号规格：XDR90T
检测检验类别：定期检测检验
检测检验日期：2025 年 02 月 14 日

赤峰安德检测检验有限公司



声 明



- 1、报告中检测检验数据仅对当时设备或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：赤峰安德检测检验有限公司

检测检验机构地址：内蒙古自治区赤峰市松山区北辰综合批发市场 A 区
5#楼 9 层

邮政编码：024000

电话：0476-5670939

传真：0476-5670939

赤峰安德检测检验有限公司

金属非金属矿山在用自卸汽车安全检测检验报告

报告编号：安德 KZXC25/D-0214024

共 9 页 第 1 页

委托单位	名称	四川中鼎爆破工程有限公司达茂旗分公司		
	地址	包头市达尔罕茂明安联合旗石宝镇石宝工业园区		
设备名称	自卸汽车	型号规格	XDR90T	
制造单位	徐州徐工矿业机械有限公司			
设备状态	在用			
检测检验地点	巴润矿区采场	检测检验日期	2025-02-14	
检测检验类别	定期检测检验	检测检验周期	壹年	
受检单位	四川中鼎爆破工程有限公司达茂旗分公司			
检测检验项目	产品标牌、外观、漏水检查、漏油检查、车速表指示误差、最小转弯直径、柴油机起动、柴油机加、减速、柴油机停机装置、转向系统、方向盘操纵力、方向盘自由行程、转向轮自动回正、应急转向装置、制动装置配置、行车制动、应急制动、停车制动、灯光设置、前、后转向信号灯、危险警告信号、前照灯、喇叭、轮胎、车架车桥、离合器、变速器、传动轴、驱动桥车身和驾驶室、车门和车窗、空气调节装置、后视镜、刮水器、灭火装置、保护板、尾气排放、驾驶员耳旁噪声、自卸机构。			
检测检验依据	AQ 2027-2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》			
存在问题及建议	/			
检测检验结论	根据 AQ2027-2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》，对该矿山在用自卸汽车进行了安全检测检验。 综合判定：合格 签发日期：2025 年 2 月 20 日			
检测检验组成员	李俊鹏 杨艳柱			
备注	/			

批准：

日期：2025.2.20

审核：

日期：2025.2.20

主检：

日期：2025.2.20

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性 编号	准确度	检定/校准证书编号
烟度计	CSB-358	±2%	030241240318029
声级计	CSB-255	2 级	DF24Z-AJ021072
钢卷尺	CSB-362	±1mm	OHJ240804530005
工程机械多参数 测试仪	CSB-198	大气压力 (hPa) ±0.40 环 境温度 (C) ±0.20 环境湿 度 (%RH) ± 4.0%RH 温 度 (°C) ± 0.2 ± 0.5 压 力 ± 0.2%FS 启动时间 ± 0.001 距 离 1(mm) +1.0 ±2.0 距离 2(m) ±0.2 速度 1(m/s) ±0.2 速度 2(km/h) ±0.2 制动距离 (m) ±0.04 制动力(kN) ± 0.5%CO(ppm) ± 3%FSCH4 (VOL%) ±3%FS NO (ppm) ±3%FS 角度(°) -±0.5 踏板力(N) ±0.4 手刹力 (N) ±0.4 转向力 (N) ±0.4 转向角 (°) ±1	24KA010001045

检测检验环境数据

环境温度 (°C)	-6.6
环境湿度 (%RH)	46.3

被检测自卸汽车基本信息

型号	XDR90T	出厂日期	2021-10
制造单位	徐州徐工矿业机械有限公司	车辆识别号	XUG0090THMWB27778
发动机型号	YC6K560-GT30	发动机额定功率 (kw)	/
整备质量 (kg)	40000	总质量 (kg)	81000
外形尺寸 (mm)	/	燃料	柴油
最高行驶速度 (km/h)	矿方限定 30	矿方编号/车号	D227
备注	1. 相关资料由委托方提供和现场采集。 2. “/” 表示现场采集不到，委托方未能提供。		

本页以下空白

金属非金属矿山在用自卸汽车安全检测检验报告

报告编号：安德 KZXC25/D-0214024

共 9 页 第 4 页

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准或其它文件要求	检验结果	单项判定										
1	产品标牌	5.1.1 矿用自卸汽车至少装置一个能永久保持的产品标牌, 产品标牌上应至少标明整车型号、制造年月、生产厂名及制造商、车辆识别代码, 额定载重量等信息。	有标牌, 标明了基本信息	合格										
2	外观	5.1.2 机动车外观整洁、各零部件完好、连接紧固、无缺损。	外观整洁, 各零部件完好, 连接紧固, 无缺损	合格										
3	漏水检查	5.1.3 在发动机运转及停车时, 水箱、水泵、缸体、缸盖、暖风装置及所有连接部位均不应有漏水现象。	发动机运转及停车时所有连接部位均无漏水现象	合格										
4	漏油检查	5.1.4 矿用自卸汽车连续行驶距离不小于 10km, 停车 5 分钟后观察不应有漏油现象。	无漏油现象	合格										
5	车速表指示误差	5.1.5 车速表指示误差 (最高设计车速不大于 40km/h 的矿用自卸汽车除外)。 车速表指示 V_1 (单位: km/h) 与实际车速 V_2 (单位: km/h) 之间应符合下列关系式: $0 \leq V_1 - V_2 \leq (V_2/10) + 4$	矿方限定: 30km/h	/										
6	最小转弯直径	5.1.6 应符合整车制造厂的设计要求, 当无据可查时, 应不大于下表规定的数据 <table border="1"> <tr> <td>自卸汽车额定载重量/t</td><td>$\geq 10-100$</td><td>$> 100-150$</td><td>$> 150-200$</td><td>> 200</td></tr> <tr> <td>最小转弯直径/m</td><td>25</td><td>26</td><td>28</td><td>32</td></tr> </table>	自卸汽车额定载重量/t	$\geq 10-100$	$> 100-150$	$> 150-200$	> 200	最小转弯直径/m	25	26	28	32	额定载重量 41t D: 22.36m	合格
自卸汽车额定载重量/t	$\geq 10-100$	$> 100-150$	$> 150-200$	> 200										
最小转弯直径/m	25	26	28	32										
7	柴油机起动	5.2.1 应能正常起动, 且应能由驾驶员在座位上起动	能在座位上正常启动	合格										
8	柴油机运转	5.2.2 运转平稳, 怠速稳定, 无异响, 油温、水温、油压均应在规定的工作范围内。	运转平稳, 怠速稳定, 无异常现象	合格										
9	柴油机加、减速	5.2.3 柴油机加速减速反应正常, 急加速过程中及在较高转速时急松油门应能回至怠速状态, 且应无“回火”、“放炮”等异常现象。	反应正常, 能回至怠速状态, 无异常现象	合格										
10	柴油机停机装置	5.2.4 柴油机停机装置应灵活、有效。	灵活、有效	合格										
11	转向系统	5.3.1 矿用自卸车的方向盘应转动灵活, 操纵方便, 无阻滞现象。转向系统在任何操作位置上, 不允许与其他部件有干涉现象。	转动灵活, 操纵方便, 与其他部件无干涉现象。	合格										

金属非金属矿山在用自卸汽车安全检测检验报告

报告编号：安德 KZXC25/D-0214024

共 9 页 第 5 页

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准或其它文件要求	检验结果	单项判定
12	方向盘操纵力	5.3.2 矿用自卸汽车满载以 10km/h 的速度在平坦、硬实、干燥的矿区道路上行驶，在 10 秒之内将方向盘从一极限位置转向另一极限位置过程中，施加于方向盘外缘的最大切向力不应大于 200N。	121.3N	合格
13	方向盘自由行程	5.3.3 矿用自卸汽车方向盘自由行程最大自由转动量不允许大于 30°	20°	合格
14	转向轮自动回正	5.3.4 转向轮转向后应能自动回正（液压转向轮除外），以使矿用自卸汽车具有稳定的直线行驶能力。	液压转向轮	/
15	应急转向装置	5.3.5 载重量大于或等于 20t 的矿用汽车应具有应急转向装置。矿用自卸汽车满载停在平坦、硬实、干燥的矿区道路上，保持直线行驶状态，发动机熄火，打开应急转向开关，操纵方向盘，应能使转向轮转动到左、右极限位置。	有应急转向装置，能使转向轮转动到左、右极限位置	合格
16	制动装置配置	5.4.1 矿用自卸汽车应至少设置有行车制动、应急制动和停车制动装置。行车制动的控制装置与停车制动的控制装置应相互独立。	有行车制动和停车制动。控制装置相互独立。停车制动系统应具有应急特性。	合格
17	行车制动	5.4.2 矿用自卸汽车行车制动必须保证驾驶员在行车过程中能控制车辆安全、有效地减速和停车。行车制动必须可控，且必须保证驾驶员在其座位上双手无须离开方向盘就能实现制动。 行车制动性能应满足： a) 自重小于或等于 32000kg 的矿用自卸汽车，满载行驶在充分压实的坚硬、干燥的平直路面上，以 32 ± 3 km/h 的制动初速度（如最大速度小于 32km/h，则以最大速度进行试验）进行制动，其行车制动距离应不大于表 2 中的行车制动系统距离； b) 自重大于 32000kg 的矿用自卸汽车，满载向下行驶在纵向向下坡度为 $(9 \pm 1)\%$（因使用现场条件所限不能满足坡度要求时，可根据现场道路情况确定试验坡度）、充分压实的坚硬、干燥的平直路面上，以 50 ± 3 km/h 的制动初速度（如最大速度小于 50km/h，则以最大速度进行试验）进行制动，其行车制动距离应不大于表 3 中的行车制动系统距离； 对于机械传动的车辆，检验时发动机应脱开。 制动稳定性要求：行车制动时，其轮迹偏离直线轨迹的距离应不大于该车最宽轮胎宽度的一半。	驾驶员在其座位上双手无须离开方向盘就能实现制动。 汽车自重大于 32000kg，在纵向向下坡度为 9% 的坡度上，以 30km/h 的速度行驶测试，制动距离为 16.32m，符合表 3 要求。 行车制动时，其轮迹偏离直线轨迹的距离小于该车最宽轮胎宽度的一半	合格

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准要求	实测结果	单项判定												
18	应急制动	5.4.3 矿用自卸汽车的应急制动可以是行车制动系统具有应急特性或是与行车制动分开的系统。应急制动应可控，其布置应使驾驶员容易操作，应急制动应可控，其布置应使驾驶员容易操作，驾驶员在座位上至少用一只手握住方向盘的情况下，就可以实现制动。 应急制动性能应满足： a) 自重小于或等于 32000kg 的矿用自卸汽车，满载行驶在充分压实的坚硬、干燥的平直路面上，以 32±3km/h 的制动初速度（如最大速度小于 32km/h，则以最大速度进行试验）进行制动，其应急制动距离应不大于表 2 中的应急制动系统距离； b) 自重大于 32000kg 的矿用自卸汽车，满载向下行驶在纵向向下坡度为（9±1）%（因使用现场条件所限不能满足坡度要求时，可根据现场道路情况确定试验坡度）、充分压实的坚硬、干燥的平直路面上，以 25±2km/h 的制动初速度进行制动，其应急制动距离应不大于表 3 中的应急制动系统距离； 表 2 制动距离要求（自卸汽车自重小于或等于 32000kg 时） <table><tr><td>行车制动系统制动距离/m</td><td>应急制动系统制动距离/m</td></tr><tr><td>$\frac{v^2}{44} + 0.1(32 - v)$</td><td>$\frac{v^2}{30} + 0.1(32 - v)$</td></tr><tr><td colspan="2">注 1：v>0，单位为千米每小时（km/h）； 注 2：当制动初速度 v 超过 32 km/h 时从公式中删除 0.1（32-v）项.</td></tr></table> 表 3 制动距离要求（自卸汽车自重大于 32000kg 时） <table><tr><td>行车制动系统制动距离/m</td><td>应急制动系统制动距离/m</td></tr><tr><td>$\frac{v^2}{48 - 2.6a}$</td><td>$\frac{v^2}{34 - 2.6a}$</td></tr><tr><td colspan="2">注 1：v>0，单位为千米每小时（km/h）； 注 2：a 是以百分数表示的坡度.</td></tr></table>	行车制动系统制动距离/m	应急制动系统制动距离/m	$\frac{v^2}{44} + 0.1(32 - v)$	$\frac{v^2}{30} + 0.1(32 - v)$	注 1：v>0，单位为千米每小时（km/h）； 注 2：当制动初速度 v 超过 32 km/h 时从公式中删除 0.1（32-v）项.		行车制动系统制动距离/m	应急制动系统制动距离/m	$\frac{v^2}{48 - 2.6a}$	$\frac{v^2}{34 - 2.6a}$	注 1：v>0，单位为千米每小时（km/h）； 注 2：a 是以百分数表示的坡度.		停车制动系统动具有应急特性。与行车制动分开的系统。 驾驶员在座位上用一只手握住方向盘的情况下，就可以实现制动。 汽车自重大于 32000kg，在纵向向下坡度为 9%的坡度上，以 25 km/h 的速度行驶测试，制动距离为：17.31m 符合表 3 要求。	合格
行车制动系统制动距离/m	应急制动系统制动距离/m															
$\frac{v^2}{44} + 0.1(32 - v)$	$\frac{v^2}{30} + 0.1(32 - v)$															
注 1：v>0，单位为千米每小时（km/h）； 注 2：当制动初速度 v 超过 32 km/h 时从公式中删除 0.1（32-v）项.																
行车制动系统制动距离/m	应急制动系统制动距离/m															
$\frac{v^2}{48 - 2.6a}$	$\frac{v^2}{34 - 2.6a}$															
注 1：v>0，单位为千米每小时（km/h）； 注 2：a 是以百分数表示的坡度.																

金属非金属矿山在用自卸汽车安全检测检验报告

报告编号：安德 KZXC25/D-0214024

共 9 页 第 7 页

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准或其它文件要求	检验结果	单项判定
19	停车制动	5.4.4 应能使用矿用自卸汽车即使在没有驾驶员的情况下,也能停在上、下坡道上。驾驶员必须在座位上就可以实现停车制动。 在满载状态下,停车制动装置应保证矿用自卸汽车在坡度为 15%、轮胎与路面间的附着系数不小于 0.7 的坡道上正反面两个方向保持固定不动,其时间不应少于 5 分钟。现场不具备试验坡道时,可采用等效拉力牵引试验方法进行试验。	自卸汽车在没有驾驶员的情况下,能停在坡度符合检验条件的上、下坡道上 5 分钟以上。驾驶员在座位上就可以实现停车制动	合格
20	灯光设置	5.5.1 矿用自卸汽车应设置前照灯、前位灯、示廓灯、转向灯、制动灯、倒车灯。灯具应安装牢靠、完好有效,不允许因振动而松脱、损坏、失去作用或改变光照方向;所有灯光的开关应安装牢固、开关自如,开关的位置应保证驾驶员不离开座位就能操纵。仪表板上应设置仪表灯。矿用自卸汽车应具有危险警告信号装置,其操纵装置不应受灯光总开关的控制。	灯具齐全,安装牢靠完好有效。不会失作用或改变光照方向,开关安装牢固、开关自如。驾驶员不离开座位就能操纵。设置有仪表灯。危险警告信号装置,不受灯光总开关的控制。	合格
21	前、后转向灯、危险警告信号	5.5.2 矿用自卸汽车前、后转向信号灯、危险警告信号及制动灯白天在距其 100m 处应能观察到其工作状态,制动灯的发光强度应明显大于后位灯。对称设置、功能相同的灯具的光色和亮度不应有明显差异。	前、后转向信号灯、危险警告信号及制动灯白天在距其 100m 处应能观察到,制动灯的发光强度明显大于后位灯。对称设置、功能相同的灯具的光色和亮度无明显差异	合格
22	前照灯	5.5.3 前照灯应有远、近变换装置,并且当远光变为近光时,所有远光应能同时熄灭。同一车上的前照灯不允许左、右的远、近光灯交叉开亮。	有远、近变换装置,且当远光变为近光时,所有远光能同时熄灭,不会有交叉开亮。	合格
23	喇叭	5.5.4 矿用自卸汽车应设置具有连续发声功能的喇叭,工作应可靠,其性能应满足:在距车前 2m、离地高 1.2m 处测量时,其声级不小于 90dB (A)。	具有连续发声功能的喇叭,工作可靠。声级 107.2dB (A)	合格
24	轮胎	5.6.1 胎面不允许因局部磨损出轮胎帘布层。轮胎不允许有影响使用的缺损、异常磨损和变形。轮胎的胎面和胎壁上不允许有足以暴露出轮胎帘布层的破裂和割伤。同一轴上的轮胎规格和花纹应相同。轮胎规格应符合整车制造厂的出厂规定。	胎面无因局部磨损出轮胎帘布层。轮胎无影响使用的缺损、异常磨损、变形。轮胎的胎面和胎壁上无足以暴露出轮胎帘布层的破裂和割伤。同一轴上的轮胎规格、花纹相同。轮胎规格符合出厂规定。	合格

金属非金属矿山在用自卸汽车安全检测检验报告

报告编号：安德 KZXC25/D-0214024

共 9 页 第 8 页

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准或其它文件要求	检验结果	单项判定
25	车架、车桥	5.6.2 不应有变形、锈蚀和裂纹，螺栓和铆钉不应缺少或松动。前、后桥不应有变形和裂纹。车桥与悬架之间的各种拉杆不应变形，各接头和衬套不应松旷或移位。	无变形、锈蚀和裂纹，螺栓和铆钉未缺少或松动。前、后桥无变形和裂纹。车桥与悬架之间的各种拉杆无变形，各接头和衬套无松旷或移位。	合格
26	离合器	5.7.1 装有离合器的矿用自卸汽车其离合器应接合平稳，分离彻底，工作时不允许有异响、抖动或不正常打滑等现象。离合器彻底分离时，踏板力不应大于 300N	离合器接合平稳，分离彻底，工作时无异常现象。离合器彻底分离时，踏板力 133.1N	合格
27	变速器	5.7.2 装有变速器的矿用自卸汽车，换挡时齿轮应啮合灵便，互锁、自锁和倒档锁装置应有效，不允许有乱挡和自行跳挡现象；运行中应无异响；换挡杆及其传动杆件不应与其他部件干涉。在换挡杆上应有驾驶员在驾驶座位上即可容易识别变速器挡位位置的标志。若换挡杆上难以布置，则应布置在换挡杆附近易见部位。	换挡时齿轮啮合灵便，互锁、自锁和倒档锁装置有效，无乱挡和自行跳挡现象；运行中无异响；换挡杆及其传动杆件与其他部件无干涉。在换挡杆上有驾驶员识别挡位位置的标志。	合格
28	传动轴	5.7.3 传动轴在运转时不允许发生振抖和异响，中间轴承和万向节不允许有裂纹和松旷现象，连接螺钉应齐全、可靠。	传动轴运转时无振抖和异响，中间轴承和万向节无裂纹和松旷现象，连接螺钉齐全、可靠	合格
29	驱动桥	5.7.4 驱动桥壳、桥管不允许有变形和裂纹，驱动桥工作应正常且不允许有异响。	驱动桥壳、桥管无变形、裂纹，驱动桥工作正常，无异响	合格
30	车身和驾驶室	5.8.1 车身和驾驶室应坚固耐用，覆盖件无开裂和锈蚀。车身和驾驶室在车架上的安装应牢固，不能因振动而引起松动。驾驶室内部人员可能触及的任何部件、构件都不应有任何可能使人致伤的尖锐凸起物（如尖角和锐边）。驾驶员座椅应具有足够的强度和刚度，固定可靠，驾驶员座椅的前后位置应可以调整。	车身和驾驶室坚固耐用，覆盖件无开裂和锈蚀，车身驾驶室安装牢固，驾驶室内无任何可能使人致伤的尖锐凸起物。驾驶员座椅具有足够的强度和刚度，固定可靠，驾驶员座椅前后位置可以调整。	合格
31	车门和车窗	5.8.2 车窗和车门应启闭轻便，不允许有自行开启现象，门锁应牢固可靠，门窗应密封良好，无漏水现象。前风窗玻璃及两侧窗玻璃应完好。	车窗和车门启闭轻便，无自行开启现象，门锁牢固可靠，门窗密封良好，无漏水现象。前风窗玻璃及两侧窗玻璃完好。	合格
32	空气调节装置	5.8.3 对于含有有害矿尘的矿山，司机室应有良好的密封；深凹露天矿使用的矿用自卸汽车，其司机驾驶室应配备空气调节装置。	司机室密封良好，配备有空气调节装置	合格

金属非金属矿山在用自卸汽车安全检测检验报告

报告编号：安德 KZXC25/D-0214024

共 9 页 第 9 页

检测检验项目及结果

序号	检验项目	标准或其它文件要求	检验结果	单项判定
33	后视镜	5.9.1 矿用自卸汽车应在左右至少各设置一面后视镜。车外后视镜和前下视镜应易于调节，并能有效保持其位置。	自卸汽车在左右设置后视镜，车外后视镜和前下视镜易于调节，能有效保持位置	合格
34	刮水器	5.9.2 前风窗玻璃应装备刮水器，其刮刷面积应确保驾驶员具有良好的前方视野。刮水器应能正常工作。刮水器关闭时，刮片应能自动返回至初始位置。	前风窗玻璃装备刮水器，其刮刷面积确保驾驶员具有良好的前方视野，刮水器工作正常，刮水器关闭时，刮片能自动返回至初始位置	合格
35	灭火装置	5.9.3 矿用自卸汽车应备有有效灭火装置，便携式灭火装置应安装牢固并便于取用。	有灭火器，安装牢固便于取用	合格
36	保护板	5.9.4 驾驶室棚顶上应有保护板，以保证司机安全。	有保护板	合格
37	尾气排放	5.10.1 尾气中有害物质的浓度应符合： (CO) $\leq 1500\text{ppm}$ (NO) $\leq 900\text{ppm}$ 自由加速试验时排气光吸收系数： $\leq 2.5\text{m}^{-1}$ (自然吸气式)； $\leq 3.0\text{m}^{-1}$ (涡轮增压式)；	(CO) : 320ppm (NO) : 223ppm 排气光吸收系数： 0.4m^{-1}	合格
38	驾驶员耳旁噪声	5.10.2 矿用自卸汽车空载，处于静止状态且置变速器于空档，发动机处于额定转速状态，门窗紧闭状态下测得的驾驶员耳旁噪声声级不应大于 90dB (A)。	驾驶员耳旁噪声声级 78.9dB (A)	合格
39	自卸机构	5.11 自卸机构具有举升、保持、下降等功能。车厢举升液压系统应工作平稳，不应出现渗漏油现象。	具有举升、保持、下降功能，车厢举升液压系统工作平稳，无渗漏油现象	合格

本报告结束



蒙 应急 21 02

报告编号：安德 KZXC25/D-0214025

金属非金属矿山在用自卸汽车 安全检测检验报告

委托单位：	四川中鼎爆破工程有限公司达茂旗分公司
受检单位：	四川中鼎爆破工程有限公司达茂旗分公司
被检对象名称：	自卸汽车
型号规格：	XDR90T
检测检验类别：	定期检测检验
检测检验日期：	2025 年 02 月 14 日

赤峰安德检测检验有限公司



声 明



- 1、报告中检测检验数据仅对当时设备或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：赤峰安德检测检验有限公司

检测检验机构地址：内蒙古自治区赤峰市松山区北辰综合批发市场 A 区
5#楼 9 层

邮政编码：024000

电话：0476-5670939

传真：0476-5670939