

危险性较大设备检测检验项目明细表

单位名称：巴林左旗博隆矿业有限责任公司

第 1 页 共 2 页

检测项目	检测数量	报告编号	设备型号	检测（使用）地点	检测日期	有效期至	检测结果
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0724613	25kV	配电室	2025.07.24	2026.01.23	合格
绝缘工器具（绝缘手套）	1	安德 JYGJ25/D-0724614	25kV	配电室	2025.07.24	2026.01.23	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0724615	30kV	配电室	2025.07.24	2026.01.23	合格
绝缘工器具（绝缘靴）	1	安德 JYGJ25/D-0724616	30kV	配电室	2025.07.24	2026.01.23	合格
绝缘工器具（绝缘鞋）	1	安德 JYGJ25/D-0724617	30kV	配电室	2025.07.24	2026.01.23	合格
绝缘工器具（绝缘鞋）	1	安德 JYGJ25/D-0724618	30kV	配电室	2025.07.24	2026.01.23	合格
绝缘工器具（验电器）	1	安德 JYGJ25/D-0724619	10kV	配电室	2025.07.24	2026.07.23	合格
绝缘工器具（绝缘杆）	1	安德 JYGJ25/D-0724620	35kV	配电室	2025.07.24	2026.07.23	合格
绝缘工器具（绝缘杆）	1	安德 JYGJ25/D-0724621	10kV	配电室	2025.07.24	2026.07.23	合格
绝缘工器具（携带式接地和接地短路装置）	1	安德 JYGJ25/D-0724622	10kV	配电室	2025.07.24	2026.07.23	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0724623	5000×1000×5 mm	提升机房配电室	2025.07.24	2026.07.23	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0724624	5000×1000×5 mm	提升机房配电室	2025.07.24	2026.07.23	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0724625	5000×1000×5 mm	主配电室	2025.07.24	2026.07.23	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0724626	5000×1000×5 mm	主配电室	2025.07.24	2026.07.23	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0724627	5000×1000×5 mm	主配电室	2025.07.24	2026.07.23	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0724628	5000×1000×5 mm	一中段配电室	2025.07.24	2026.07.23	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0724629	5000×1000×5 mm	一中段配电室	2025.07.24	2026.07.23	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0724630	5000×1000×5 mm	二中段配电室	2025.07.24	2026.07.23	合格

赤峰安德检测检验有限公司

注：1. 此表呈报应急管理局，请勿遗失。

2. 此表复印无效。



危险性较大设备检测检验项目明细表

单位名称：巴林左旗博隆矿业有限责任公司

检测项目	检测数量	报告编号	设备型号	检测（使用）地点	检测日期	有效期至	检测结果
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0724631	5000×1000×5 mm	三中段配电室	2025.07.24	2026.07.23	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0724632	5000×1000×5 mm	四中段配电室	2025.07.24	2026.07.23	合格
绝缘工器具（绝缘胶垫）	1	安德 JYGJ25/D-0724633	5000×1000×5 mm	五中段配电室	2025.07.24	2026.07.23	合格

赤峰安德检测检验有限公司



注：1. 此表呈报应急管理局，请勿遗失。
2. 此表复印无效。

检测检验报告

委托单位: 巴林左旗博隆矿业有限责任公司
受检单位: 巴林左旗博隆矿业有限责任公司
检测检验类别: 定期检测检验
检测检验日期: 2025年07月24日

赤峰安德检测检验有限公司



检测设备目录表

序号	设备名称	设备型号	报告编号
1	绝缘工器具（绝缘手套）	25kV	安德 JYGJ25/D-0724613
2	绝缘工器具（绝缘手套）	25kV	安德 JYGJ25/D-0724614
3	绝缘工器具（绝缘靴）	30kV	安德 JYGJ25/D-0724615
4	绝缘工器具（绝缘靴）	30kV	安德 JYGJ25/D-0724616
5	绝缘工器具（绝缘鞋）	30kV	安德 JYGJ25/D-0724617
6	绝缘工器具（绝缘鞋）	30kV	安德 JYGJ25/D-0724618
7	绝缘工器具（验电器）	10kV	安德 JYGJ25/D-0724619
8	绝缘工器具（绝缘杆）	35kV	安德 JYGJ25/D-0724620
9	绝缘工器具（绝缘杆）	10kV	安德 JYGJ25/D-0724621
10	绝缘工器具（携带式接地和 接地短路装置）	10kV	安德 JYGJ25/D-0724622
11	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5000×1000×5 mm	安德 JYGJ25/D-0724623
12	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5000×1000×5 mm	安德 JYGJ25/D-0724624
13	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5000×1000×5 mm	安德 JYGJ25/D-0724625
14	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5000×1000×5 mm	安德 JYGJ25/D-0724626
15	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5000×1000×5 mm	安德 JYGJ25/D-0724627
16	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5000×1000×5 mm	安德 JYGJ25/D-0724628
17	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5000×1000×5 mm	安德 JYGJ25/D-0724629
18	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5000×1000×5 mm	安德 JYGJ25/D-0724630
19	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5000×1000×5 mm	安德 JYGJ25/D-0724631
20	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5000×1000×5 mm	安德 JYGJ25/D-0724632
21	绝缘工器具（绝缘胶垫）	5000×1000×5 mm	安德 JYGJ25/D-0724633
合计	共计 21 份检测报告		



蒙 应急 21 02

报告编号：安德 JYGJ25/D-0724613~0724633

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具 电气试验报告

委托单位：_____巴林左旗博隆矿业有限责任公司_____

受检单位：_____巴林左旗博隆矿业有限责任公司_____

被检对象名称：_____绝缘工器具_____

型号规格：_____见各参数页_____

检测检验类别：_____定期检测检验_____

检测检验日期：_____2025 年 07 月 24 日_____

赤峰安德检测检验有限公司



声 明



- 1、报告中检测检验数据仅对当时设备或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“赤峰安德检测检验有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：赤峰安德检测检验有限公司

检测检验机构地址：内蒙古自治区赤峰市松山区北辰综合批发市场 A 区 5#楼 9 层

邮政编码：024000

电话：0476-5670939

传真：0476-5670939

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0724613~0724633

第 1 页共 23 页

委托单位	名称	巴林左旗博隆矿业有限责任公司
	地址	赤峰市巴林左旗白音勿拉镇乌兰白旗嘎查沙布台南沟
设备名称		绝缘工器具
设备状态		在用
检测检验类别		定期检测检验
检测检验日期		2025-07-24
检测检验周期		绝缘手套、绝缘鞋（靴）6 个月，其他壹年。
受检单位		巴林左旗博隆矿业有限责任公司
检测检验项目		成组直流电阻试验, 工频耐压试验并测泄漏电流，起动电压。
检测检验依据		KA/T2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》
存在问题及建议		/
检测检验结论		依据 KA/T 2072-2019《金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验规范》要求，对该矿绝缘工器具进行了电气试验。 综合判定：合格 签发日期：2025 年 8 月 1 日
检测检验组成员		李俊鹏 王宇 赵生辉 李承杰
备注		/

批准：

审核：

主检：

日期：

日期：

日期：

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0724613~0724633

第 2 页共 23 页

检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
交流高压发生器	CSB-110	± 5	OYM240804530018
温湿度表	CSB-205	温度： $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ (Max $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$) 湿度： $\pm 2\%\text{RH}$ (Max $\pm 5\%\text{RH}$)	24KA110001664
钢卷尺	CSB-361	$\pm 1\text{mm}$	OHJ240804530004
数显交流微安表	CSB-379	Urel=2.5%	DW007-250875865
电子秒表	CSB-369	$\pm 0.02\text{s}$	OYM240804530012

本页结束以下空白

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0724613

第 3 页共 23 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	25kV
件数	1 付	试样编号	J0724613
检测检验（使用）地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	21.3
环境湿度（%RH）	46.5

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0724613-左	定期检测检验，工频耐压 为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象，泄露电流不 大于 9mA。	8	1	4.4	合格
J0724613-右		8	1	4.1	合格

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0724614

第 4 页共 23 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘手套	规格	25kV
件数	1 付	试样编号	J0724614
检测检验（使用）地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	21.3
环境湿度（%RH）	46.5

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求	实 测 值			结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)	
J0724614-左	定期检测检验，工频耐压 为 8kV 持续时间为 1min。 无击穿现象，泄露电流不 大于 9mA。	8	1	4.2	合格
J0724614-右		8	1	4.3	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0724615第 5 页共 23 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	30kV
件数	1 双	试样编号	J0724615
检测检验（使用）地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	21.3
环境湿度（%RH）	46.5

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验 (kV)	持续时 间 (min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘靴分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0724615-左	定期检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.1	合格
J0724615-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.3	合格

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0724616第 6 页共 23 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘靴	规格	30kV
件数	1 双	试样编号	J0724616
检测检验（使用）地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	21.3
环境湿度（%RH）	46.5

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘靴分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0724616-左	定期检测	全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.1	合格
J0724616-右		全橡胶胶鞋（靴）	15	1	≤6.0	15	1	2.3	合格

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0724617

第 7 页共 23 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘鞋	规格	30kV
件数	1 双	试样编号	J0724617
检测检验（使用）地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	21.3
环境湿度（%RH）	46.5

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘靴分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0724617-左	定期检测	布面胶鞋	12	1	≤3.6	12	1	1.8	合格
J0724617-右		布面胶鞋	12	1	≤3.6	12	1	1.6	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0724618

第 8 页共 23 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘鞋	规格	30kV
件数	1 双	试样编号	J0724618
检测检验（使用）地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	21.3
环境湿度（%RH）	46.5

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	技术要求					实 测 值			结果
	按下表规定的试验电压值和持续时间进行工频耐压试验，试验持续时间为 1min；无击穿。泄露电流不大于下表规定值。					耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	泄漏电流 (mA)	
	试验类别	电绝缘靴分类	试验电压 (kV)	持续时间 (min)	泄露电流 (mA)				
J0724618-左	定期检测	布面胶鞋	12	1	≤3.6	12	1	1.5	合格
J0724618-右		布面胶鞋	12	1	≤3.6	12	1	1.6	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0724619

第 9 页共 23 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	验电器	规格	10kV
件数	1 件	试样编号	J0724619
检测检验（使用） 地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	21.3
环境湿度（%RH）	46.5

检测检验项目及结果

起动电压 1600 V

工频耐压

编号	电压等级(kV)	技术要求	实 测 值			结果			
			工 频 耐 压 (kV)	试 验 长 度 (m)	持 续 时 间 (min)				
J0724 619	10	验电器按下表规定值进行工频耐压试验，持续时间为1min；无闪络或击穿，试样各部分应无灼伤，无发热现象。	45	0.7	1	合格			
		额定电压 (kV)					工频耐压试验电压 (kV)	试验长度 (m)	持续时间 (min)
		6~10					45	0.7	1
		验电器起动电压值为0.15~0.4倍额定电压之间。							

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0724620

第 10 页共 23 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘杆	规格	35kV
件数	1 组 4 节 6 米	试样编号	J0724620
检测检验（使用）地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	21.3
环境湿度（%RH）	46.5

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	额定电压 (kV)	技术要求				实 测 值			结果								
						工频耐 压(kV)	试验长 度 (m)	持续时 间(min)									
J0724620-1	35	绝缘杆（拉杆）按下表规定值进行工频耐压试验，持续时间为 1min；无闪络或击穿，试样各部分应无灼伤，无发热现象。 <table border="1"><tr><th>额定电压 (kV)</th><th>工频耐 压试验 电压 (kV)</th><th>试验 长度 (m)</th><th>持续时 间 (min)</th></tr><tr><td>35</td><td>95</td><td>0.9</td><td>1</td></tr></table>				额定电压 (kV)	工频耐 压试验 电压 (kV)	试验 长度 (m)	持续时 间 (min)	35	95	0.9	1	95	0.9	1	合格
						额定电压 (kV)	工频耐 压试验 电压 (kV)	试验 长度 (m)	持续时 间 (min)								
35	95					0.9	1										
95	0.9					1	合格										
J0724620-2	35					95	0.9	1	合格								
						95	0.9	1	合格								
J0724620-3	35					95	0.9	1	合格								
						95	0.9	1	合格								
		95	0.9	1	合格												
J0724620-4	35	95	0.9	1	合格												
		95	0.9	1	合格												

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0724621

第 11 页共 23 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘杆	规格	10kV
件数	1 组 4 节 4 米	试样编号	J0724621
检测检验（使用）地点	配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	21.3
环境湿度（%RH）	46.5

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编号	额定电压 (kV)	技术要求	实 测 值			结果
			工频耐 压(kV)	试验长 度 (m)	持续时 间(min)	
J0724621-1	10	绝缘杆（拉杆）按下表规定值进行工频耐压试验，持续时间为 1min；无闪络或击穿，试样各部分应无灼伤，无发热现象。	45	0.7	1	合格
J0724621-2	10		45	0.7	1	合格
			45	0.7	1	合格
			45	0.7	1	合格
J0724621-3	10		45	0.7	1	合格
			45	0.7	1	合格
J0724621-4	10		45	0.7	1	合格
		45	0.7	1	合格	

额定电压 (kV)	工频耐 压试验 电压 (kV)	试验长 度 (m)	持续时 间 (min)
6~10	45	0.7	1

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0724622第 12 页共 23 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	携带式接地和接地短路装置		规格	10kV
件数	1 组	试样编号	J0724622	
检测检验（使用）地点	配电室			

检测检验环境数据

环境温度（℃）	21.3	环境湿度（%RH）	46.5
---------	------	-----------	------

检测检验项目及结果

1. 成组直流电阻试验

编号	试验电 流等级 ≥30(A)	短路接 地线规 格 mm ²	技术要求		实 测 值			结果
					接线鼻与 接地端接 线鼻的长 度（m）	直流电阻 值（Ω）	每米平均 电阻值 （Ω）	
J072462 2-0	31	25	成组直流电阻应小于下表规定：短路接地线阻值		12	2.64× 10 ⁻⁴	0.22× 10 ⁻⁴	合格
			短路接地线 规格（mm ² ）	每米的电 阻值（Ω）				
			25	7.9×10 ⁻⁴				

2. 工频耐压试验试验

编号	电压等 级（kV）	技术要求				实 测 值			结果
						工频耐 压（kV）	试验长 度（m）	持续时间 （min）	
J07246 22-1	10	携带式接地和接地短路装置按下表规定值进行工频耐压试验，持续时间为 1min；无闪络或击穿，试样各部分应无灼伤，无发热现象。				45	0.7	1	合格
J07246 22-2	10					45	0.7	1	合格
J07246 22-3	10					45	0.7	1	合格

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

报告编号：安德 JYGJ25/D-0724623

第 13 页共 23 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	5000×1000×5 mm
件 数	1 张	试样编号	J0724623
检测检验（使用）地点	提升机房配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	19.3
环境湿度（%RH）	47.6

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0724623	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

告编号：安德 JYGJ25/D-0724624第 14 页共 23 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	5000×1000×5 mm
件 数	1 张	试样编号	J0724624
检测检验（使用）地点	提升机房配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	19.3
环境湿度（%RH）	47.6

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0724624	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

告编号：安德 JYGJ25/D-0724625第 15 页共 23 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	5000×1000×5 mm
件 数	1 张	试样编号	J0724625
检测检验（使用）地点	主配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.9
环境湿度（%RH）	48.5

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0724625	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

告编号：安德 JYGJ25/D-0724626

第 16 页共 23 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	5000×1000×5 mm
件 数	1 张	试样编号	J0724626
检测检验（使用）地点	主配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.9
环境湿度（%RH）	48.5

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0724626	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

告编号：安德 JYGJ25/D-0724627第 17 页共 23 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	5000×1000×5 mm
件 数	1 张	试样编号	J0724627
检测检验（使用）地点	主配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	20.9
环境湿度（%RH）	48.5

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0724627	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

告编号：安德 JYGJ25/D-0724628

第 18 页共 23 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	5000×1000×5 mm
件 数	1 张	试样编号	J0724628
检测检验（使用）地点	一中段配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	18.4
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0724628	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

告编号：安德 JYGJ25/D-0724629

第 19 页共 23 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	5000×1000×5 mm
件 数	1 张	试样编号	J0724629
检测检验（使用）地点	一中段配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	18.4
环境湿度（%RH）	47.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0724629	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

告编号：安德 JYGJ25/D-0724630第 20 页共 23 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	5000×1000×5 mm
件 数	1 张	试样编号	J0724630
检测检验（使用）地点	二中段配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	18.6
环境湿度（%RH）	52.3

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0724630	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

告编号：安德 JYGJ25/D-0724631

第 21 页共 23 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	5000×1000×5 mm
件 数	1 张	试样编号	J0724631
检测检验（使用）地点	三中段配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	18.9
环境湿度（%RH）	52.8

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0724631	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

告编号：安德 JYGJ25/D-0724632第 22 页共 23 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	5000×1000×5 mm
件 数	1 张	试样编号	J0724632
检测检验（使用）地点	四中段配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	17.9
环境湿度（%RH）	50.3

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0724632	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束

金属非金属矿山在用电力绝缘安全工器具电气试验报告

告编号：安德 JYGJ25/D-0724633第 23 页共 23 页

电力绝缘安全工器具基本参数

绝缘工器具名称	绝缘胶垫	规 格	5000×1000×5 mm
件 数	1 张	试样编号	J0724633
检测检验（使用）地点	五中段配电室		

检测检验环境数据

环境温度（℃）	18.5
环境湿度（%RH）	51.9

检测检验项目及结果

工频耐压试验

编 号	技术要求	实 测 值		结果
		耐压试验 (kV)	持续时间 (min)	
J0724633	工频耐压为 15kV，持续时间为 1min。试验时无击穿现象或闪络现象，试验后应无灼伤。	15	1	合格

本报告结束



HONOR 300 Pro

24mm f/1.95 1/100s ISO125
2025/07/24 13:09 赤峰市巴林左旗



HONOR 300 Pro

24mm f/1.95 1/130s ISO50
2025/07/24 13:09 赤峰市巴林左旗



HONOR 300 Pro

24mm f/1.95 1/100s ISO80
2025/07/24 13:09 赤峰市巴林左旗

赤峰市巴林左旗
赤峰市巴林左旗
赤峰市巴林左旗

